

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৬	১০৮৭৭৯৬.৫০	৮২৩৫৫৫.৫০	২৬৪২৪১.০০	২৪৭৮৬৮.০০	৫৯৫১৫৭.১৭	৪২৫৫৪২.৪৩	০.০০	১৬৯৬১৪.৭৪	১৬৭২৫০.৭৬	৪১২৯৩৩.৬৪	৩৩১২৯২.০৭	০.০০	৮১৬৪১.৫৮	৮০৮৫০.৬০	৭৫১৭৩.৪০	৭৬৬২৪.৫০	৭৩%	৫২.৫৮%	৭১%	৩৭.৯৬%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১২.০০	২.০০	১০.০০	০.০০	৯.০০	১.৫০	০.০০	৭.৫০	০.০০	০.৭৪	০.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৬.১৭%	৫০%	৬.১৭%
মোট (পল্লী সেক্টর) :	৮৭	১০৮৭৮০৮.৫০	৮২৩৫৫৭.৫০	২৬৪২৫১.০০	২৪৭৮৬৮.০০	৫৯৫১৬৬.১৭	৪২৫৫৪৩.৯৩	০.০০	১৬৯৬২২.২৪	১৬৭২৫০.৭৬	৪১২৯৩৪.৩৮	৩৩১২৯২.৮১	০.০০	৮১৬৪১.৫৮	৮০৮৫০.৬০	৭৫১৭৩.৪০	৭৬৬২৪.৫০	৭৩%	৫২.৫৮%	৭১%	৩৭.৯৬%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৯	২৯৬২৪৩.০০	১২৩২৫৩.০০	১৭২৯৯০.০০	১৬৪৪১২.০০	২০৫৪২৬.৫৭	৭৮৭৪৫.২১	০.০০	১২৬৬৮১.৩৬	১১৭৩১৮.৬৪	৮৪৭৬৬.০৯	৪৭২৫২.৯৭	০.০০	৩৭৫১৩.১২	৩৪৩১৮.৫০	৩৭৫৯৪.০৪	৩৫৮৮৪.৮৫	৭২%	৪২.৯০%	৬৯%	২৮.৬১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	১৩১৬৬.৫৮	৬৮৫০.০০	০.০০	৬৩১৬.৫৮	৫৯৫০.০০	৬৩৭২.২৭	৪৪১০.৯২	০.০০	১৯৬১.৩৫	১৫৯৪.৭৭	০.০০	০.০০	৭৫%	৪৯.৭৩%	৫৫%	৩৭.৪৮%
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	১১৩৪.০০	২৬৭.০০	৮৬৭.০০	০.০০	৫৬৫.২৫	২০০.২৫	০.০০	৩৬৫.০০	০.০০	৩৬৫.০০	০.০০	০.০০	৩৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৪৭.৪১%	৭৫%	৩২.১৯%
সর্বমোট :	১২০	১৪০২১৮৫.৫০	৯৫৭০৭৭.৫০	৪৪৫১০৮.০০	৪১৮২৩০.০০	৮১৪৩২৪.৫৭	৫১১৩৩৯.৩৯	০.০০	৩০২৯৮৫.১৮	২৯০৫১৯.৪০	৫০৪৪৩৭.৭৫	৩৮২৯৫৬.৭০	০.০০	১২১৪৮১.০৫	১১৬৭৬৩.৮৭	১১২৭৬৭.৪৪	১১২৫০৯.৩৫	৭৩%	৫০.৪৯%	৭১%	৩৫.৯৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৮	(এডিপি বই বহির্ভূত ৭টি প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	৩২																				
মোট প্রকল্প :	১৬০																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২০-২১)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারি, ২০২১।

(শত টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু.মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		অব্যয়		ব্যয়		প্রকল্প সাহায্যের		ভৌত		আর্থিক		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকা (সিডিভিআই)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	অনু.ঃ	১০০/৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৮০০.০০	৪৮০০.০০					৩১৫৮.৮৩	৩১৫৮.৮৩					৭৫.০০%	৫৪.০০%	৭৫.০০%	৩১.৫৯%		
২	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনু.ঃ	১০০/৩৮	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫৯৯৯.৯৫	৫৯৯৯.৯৫					৭৫.০০%	৭২.০০%	৭৫.০০%	৫০.০০%		
৩	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	অনু.ঃ	১০০/৩৯	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৪৫১৮.২০	৪৫১৮.২০					৭৫.০০%	৭০.০০%	৭৫.০০%	৬৪.৫৫%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় আঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/ ২০১২ হতে জুন/২০২২) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনু.ঃ	১০০/৪০	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৪৬৪০.৬৭	২০০০.০০	২৬৪০.৬৭	২৬৪০.৬৭	২৭০৩.০৬	৯৯৮.৭৭	১৭০৪.২৯	১৭০৪.২৯	৩০০০.০০	২৬৪০.৬৭	৭৫.০০%	৩৯.০০%	৭৫.০০%	২৭.০৩%		IFAD STF		
৫	২২৪০৪৬০০০-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ হোসেন আলী	অনু.ঃ	১০২/৪১	৪৬০০০.০০	১৮০০০.০০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	২৩০০০.০০	৯০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪৭৯৪.৯৬	৬৭৩০.৮৩	৮০৬৪.১৩	৮০৬৪.১৩	২৫১৬.৫০	২৫১৬.৫০	৬০.০০%	৪৬.০০%	৫০.০০%	৩২.১৬%		IDA		
৬	২২৪০৪৬২০০-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার	অনু.ঃ	১০২/৪২	৩২০০০.০০	১৪০০০.০০	১৮০০০.০০	১৬০০০.০০	২৮৫০০.০০	১০৫০০.০০	১৮০০০.০০	১৬০০০.০০	২০৫০৭.০০	৮৯৬৩.০০	১১৫৪৪.০০	১১০৯৪.০০	৯৩০০.০০	৯৩০০.০০	৭৫.০০%	৭৩.০০%	৭৫.০০%	৬৪.০৮%		JICA	জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭	২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম কবির	অনু.ঃ	১০২/৪৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৩৯৩৩.২৬	৩৯৩৩.২৬					৭৫.০০%	৬০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.১৭%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৬৬০৮.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু.ঃ	১০২/৪৪	২০৮০.০০	১১৯০.০০	৮৯০.০০	৮৯০.০০	২২০৬.০৫	৮৯২.৫০	১৩১৩.৫৫	১৩১৩.৫৫	১৮৮০.৫০	৫৬৬.৯৫	১৩১৩.৫৫	১৩১৩.৫৫	৯৫০.২৯	৯৫০.২৯	৭৫.০০%	৯০.৬৬%	৭৫.০০%	৯০.৪১%		USAID		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৭১২.০০/২০১৩-১৪ হতে জুন/২১) মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনু :	১০২/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৭৯.৯৩	৩৭৭৯.৯৩			৭৫.০০%	৭৫.০০%	৭৫.০০%	৭৪.৮৪%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১০	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৮৮৫৭০.০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০২২-২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু :	১০২/৪৬	২৯৯৮৪.০০	১০০০০.০০	১৯৯৮৪.০০	১৯৯৮৪.০০	১১৩৭৬.৮৫	৭৫০০.০০	৩৮৭৬.৮৫	৩৮৭৬.৮৫	৩৭৭৯.৬২	৪৯.৯২	৩৭২৯.৭০	৩৭২৯.৭০	৩৭৬২.৪২	৩৮৭৬.৮৫	৫০.০০%	১৭.৩৪%	৫০.০০%	১২.৬১%	SFD OFID	
১১	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২১) জনাব আবুল কালাম মোঃ ইসমত কিবরিয়া	অনু :	১০২/৪৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৪৮৬.৩৭	৫৪৮৬.৩৭			৭৫.০০%	৬৪.৫২%	৭৫.০০%	৫৪.৮৬%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১২	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	১০২/৪৮	২০৮০০.০০	৪০০০.০০	১৬৮০০.০০	১৬৪৫০.০০	৭২৮৭.৫০	৩০০০.০০	৪২৮৭.৫০	৪১১২.৫০	৬২০০.০০	২৬৯২.০০	৩৫০৮.০০	৩৩৫৬.০০			৭৫.০০%	৫৫.০০%	৭৫.০০%	২৯.৮১%	JICA	
১৩	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	অনু :	১০৪/৪৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৫১৫.৩৩	৫৫১৫.৩৩			৭৫.০০%	৬০.০০%	৭৫.০০%	৪৫.৯৬%				
১৪	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনু :	১০৪/৫০	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২৮৩৭.৮০	২৮৩৭.৮০			৭৫.০০%	৮০.০০%	৭৫.০০%	৭৬.৭০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৭০৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১০৪/৫১	৫৬০০০.০০	১৩৮.০০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৯৬৫.৫০	১০৩.৫০	৫৫৮৬২.০০	৫৫৮৬২.০০	২১৪৩৬.৮০	৬৭.১৩	২১৩৬৯.৬৭	২১৩৬৯.৬৭	১৩১৩৮.৯০	১৩১৩৮.৯০	৭৫.০০%	৪৭.০০%	৭৫.০০%	৩৮.২৮%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৬	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১০৪/৫২	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০				৩৯৯৪.০৭	৩৯৯৪.০৭					৭৫.০০%	৪৯.৮৪%	৭৫.০০%	৩০.৭২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখ:২০/০১/২১ মোতাবেক ৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৭	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১০৪/৫৩	৮৩৭৩.০০	৮৩৭৩.০০			৪১৮৬.৫০	৪১৮৬.৫০				৩৫০৩.৩২	৩৫০৩.৩২					৭৫.০০%	৪৭.০০%	৭৫.০০%	৪১.৮৪%		
১৮	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৬৪৫.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২২) জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা	অনুঃ	১০৪/৫৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				১৯৭৬.০৪	১৯৭৬.০৪					৭৫.০০%	৪০.০০%	৭৫.০০%	২৪.৭০%		
১৯	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	১০৪/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০				২৪৮৬.৫৮	২৪৮৬.৫৮					৭৫.০০%	৫০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৭৩%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২০	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১০৪/৫৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				৯১৬২.০৮	৯১৬২.০৮					৭৫.০০%	৪২.০০%	৭৫.০০%	৩৬.৬৫%		
২১	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০৬/৫৭	৩৩৫৪.০০	৩৩৫৪.০০			১৬৭৭.০০	১৬৭৭.০০				১১৭১.৪৩	১১৭১.৪৩					৭৫.০০%	৪২.৭৫%	৭৫.০০%	৩৪.৯৩%		
২২	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনুঃ	১০৬/৫৮	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৬০৮০.০০	৬০৮০.০০				৫০৩০.০১	৫০৩০.০১					৭৫.০০%	৫০.০০%	৭৫.০০%	২৬.৪৭%		
২৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৬৩৯.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	১০৬/৫৯	১০৫০০.০০	২০০০.০০	৮৫০০.০০	৮২১৯.০০	৯২১৯.০০	১০০০.০০	৮২১৯.০০	৮২১৯.০০	১৫৮৭.৬৬	৪৬৩.৩২	১১২৪.৩৪	১১২৪.৩৪				৭৫.০০%	৪২.০০%	৭০.০০%	১৫.১২%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৪	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৫৪৭/০১/০১/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১০৬/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৭৫.০০%	৪৭.০০%	৭৫.০০%	১৪.২৫%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
২৫	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	অনুঃ	১০৬/৬১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৪৩৭.৬৩	৩৪৩৭.৬৩			৭৫.০০%	৩০.৮০%	৭৫.০০%	২২.৯২%				
২৬	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলাসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (১৫২০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	১০৬/৬২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮৬.০৯	৯৮৬.০৯			৭৫.০০%	৫৮.৫৯%	৭৫.০০%	৪৯.৩০%				
২৭	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/২১) জনাব সৈয়দা আসমা খাতুন	অনুঃ	১০৬/৬৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৬.৩৪	২৯৯৬.৩৪			৭৫.০০%	৬০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৯৪%				
২৮	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১০৬/৬৪	৪২৫.০০	৪২৫.০০			৩১৮.৭৫	৩১৮.৭৫			০.০০	০.০০			৭৫.০০%	৬০.০০%	৫০.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখ:১৪/১২/২০২০ মোতাবেক ৪.২৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।		
২৯	২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন হোসেন	অনুঃ	১০৮/৬৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৩০.০০%	০.০০%	৩০.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৮, তারিখ:১৪/১২/২০২০ মোতাবেক ৪.৯১ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।		
৩০	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাবাসী গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১০৮/৬৬	৮০৪.০০	৮০৪.০০			৪০২.০০	৪০২.০০			২২৬.৫০	২২৬.৫০			৭৫.০০%	৫০.০০%	৭৫.০০%	২৮.১৭%		জুন/২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।		
৩১	২২৪০৩৯১০০-শাসনাবাদ মহাস্থান পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২১) গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)	অনুঃ	১০৮/৬৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১১২০.০০	১১২০.০০			৪০৩.৫৯	৪০৩.৫৯			৫০.০০%	২৭.০০%	৫০.০০%	১১.৫৩%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৩২	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ তোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী	অনুঃ	১০৮/৬৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৩৯০৯.২৩	৩৯০৯.২৩					৭৫.০০%	৯৫.০০%	৭৫.০০%	৮৮.৮৭%		
৩৩	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১০৮/৬৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৪৪০০.০০	১৪৪০০.০০					১২৭৯৬.৫০	১২৭৯৬.৫০					৭৫.০০%	৪৭.৫০%	৭৫.০০%	৪২.৬৬%		
৩৪	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	অনুঃ	১০৮/৭০	৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০			১৭২৮০.০০	১৭২৮০.০০					১৭০৯২.৭১	১৭০৯২.৭১					৭৫.০০%	৫৩.২৯%	৭৫.০০%	৪৭.৪৮%		
৩৫	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৮৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১০৮/৭১	৬১০২.০০	৬১০২.০০			৩০৫১.০০	৩০৫১.০০					২৫৬৪.০০	২৫৬৪.০০					৭৫.০০%	৫০.০০%	৭৫.০০%	৪২.০২%		
৩৬	২২৪০৩৮১০০-মেত্রাকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৭৩৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১০৮/৭২	৩০০.০০	৩০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					২১৬.১২	২১৬.১২					৭৫.০০%	১০০%	৭৫.০০%	৭২.০৪%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৬৯১৮০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান	অনুঃ	১০৮/৭৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৯৮৬.৪৮	৪৯৮৬.৪৮					৭৫.০০%	৫৪.৫৯%	৭৫.০০%	৪৯.৮৬%		
৩৮	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১১০/৭৪	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					০.০০						৭৫.০০%	৬০.০০%	৫০.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৭, তারিখ:১৪/১২/২০২০ মোটাবেক ০.৯৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৯	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	অনুঃ	১১০/৭৫	১৩১৯১.০০	১৩১৯১.০০			৯৮৯৩.২৫	৯৮৯৩.২৫					৭১৬২.৮৩	৭১৬২.৮৩					৭৫.০০%	৫৪.৩০%	৭৫.০০%	৫৪.৩০%		
৪০	২২২০০৪২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১১০/৭৬	৫০১.০০	৫০১.০০			২৫১.০০	২৫১.০০					১৪৭.৩৯	১৪৭.৩৯					৫০.০০%	৩০.০০%	৫০.০০%	২৯.৪২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
৪১	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১০২৫৯১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১১০/৭৭	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৪০.৭৪	৫৯৪০.৭৪			৭৫.০০%	৬২.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৫১%				
৪২	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব সৈয়দ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১১০/৭৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮৪৬.১৯	৩৮৪৬.১৯			৭৫.০০%	৫৮.৩৮%	৭৫.০০%	৪৮.০৮%				
৪৩	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ	অনুঃ	১১০/৭৯	৩০১.০০	৩০১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৫০.০০%	৩০.০০%	৫০.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ২৩/১২/২০২০ মোতাবেক ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।		
৪৪	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬৩৫.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২১) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১১০/৮০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৪৭৯.০০	৪৭৯.০০			৭৫.০০%	৫৪.৭৯%	৭৫.০০%	২৬.৬১%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৪৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১০/৮১	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫২২৪.৭২	৫২২৪.৭২			৭৫.০০%	৮৬.০০%	৭৫.০০%	৪৩.৫৪%				
৪৬	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ শাহ আলমগীর	অনুঃ	১১২/৮২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৮৪০.০০	৩৮৪০.০০			৩৬৮৮.৭১	৩৬৮৮.৭১			৭৫.০০%	৫৩.০০%	৭৫.০০%	৪৬.১১%				
৪৭	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৯১৭.৭৫/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১১২/৮৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৯৫৯.৭৭	৭৯৫৯.৭৭			৭৫.০০%	৬৩.১৮%	৭৫.০০%	২৬.৫৩%				
৪৮	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১২৫৫০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৩) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	১১২/৮৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৫৯.৬২	৫৯৫৯.৬২			৭৫.০০%	৯৩.৬৭%	৭৫.০০%	৪৯.৬৬%				
৪৯	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৬১০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	১১২/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯০৫.০৪	৩৯০৫.০৪			৭৫.০০%	৪৮.৮১%	৭৫.০০%	৪৮.৮১%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৫০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭৫৩৩.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব হক মাহমুদ	অনুঃ	১১২/৮৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৪১.৪৯	১৯৪১.৪৯					৭৫.০০%	৬৫.৫৫%	৭৫.০০%	৪৮.৫৪%		
৫১	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	অনুঃ	১১২/৮৭	৩৬৭০০.০০	৩৬৭০০.০০			১৭৬১৬.০০	১৭৬১৬.০০			১৩৮৫২.৩৯	১৩৮৫২.৩৯					৭৫.০০%	৪৩.৮৬%	৭৫.০০%	৩৭.৭৪%		
৫২	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ সাখাওয়ার হোসেন	অনুঃ	১১২/৮৮	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৯৬০০.০০	৯৬০০.০০			৮৫৭৮.৩৮	৮৫৭৮.৩৮					৭৫.০০%	৮৮.০০%	৭৫.০০%	৪২.৮৯%		
৫৩	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	১১২/৮৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৮৭.০০	৯৯৮৭.০০					৭৫.০০%	৭০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৯৪%		
৫৪	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২০১৮০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	অনুঃ	১১২/৯০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯১.৭৯	২৯৯১.৭৯					৭৫.০০%	৭০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৮৬%		
৫৫	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২) জনাব আবুল মঞ্জুর মোঃ সাদেক	অনুঃ	১১২/৯১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮০১.০০	৪৮০১.০০					৭৫.০০%	৬৫.০০%	৭৫.০০%	৪৮.০১%		
৫৬	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) জনাব আবদুল ওহাব	অনুঃ	১১২/৯২	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৮৭৭.৩৭	৭৮৭৭.৩৭					৭৫.০০%	৮৮.০২%	৭৫.০০%	৪৯.২৩%		
৫৭	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১১৪/৯৩	৯৯৫.৫০	৯৯৫.৫০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					৭৫.০০%	৭৬.০০%	৭৫.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৪, তারিখ:০৩/১২/২০২০ মোটাবেক ৯.৯৪৫ কোটি টাকা খোক বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫৮	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবুল বাহেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	অনুঃ	১১৪/৯৪	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			১৬৮০০.০০	১৬৮০০.০০			১০২৮১.৭৬	১০২৮১.৭৬					৭৫.০০%	৪৯.০৩%	৬০.০০%	২৯.৩৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৫৯	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সফিক্স অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনুঃ	১১৪/৯৫	৪৫০০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	১০০০.০০	১৬৮৮.৯৮	১৫০০.০০	১৮৮.৯৮			৪৮৫.৪৪	২৯৬.৪৬	১৮৮.৯৮					৯৫.০০%	২৯.১৬%	৯০.০০%	১০.৯৯%	KFW, GCF	
৬০	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ আবদুল হাই	অনুঃ	১১৪/৯৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০				১২৫৩৫.৬২	১২৫৩৫.৬২						৯৫.০০%	৭৩.৪২%	৯৫.০০%	৬২.৬৮%		
৬১	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাসা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১)। জনাব এস এম আকবর হোসেন	অনুঃ	১১৪/৯৭	৫০১.০০	৫০১.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০						৯৫.০০%	৭২.৬৪%	৯৫.০০%	০.০০%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখ:১৫/১২/২০২০ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৬২	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিজনক জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। জনাব মোঃ আনিসুল ওহাব খান	অনুঃ	১১৪/৯৮	২৫৯৭২.০০	১৭৫০.০০	২৪২২২.০০	১২০০০.০০	৬৫৫১.৭২	৮৭৫.০০	৫৬৭৬.৭২	৫৬৭৬.৭২		৩০১৮.১২	৩৮১.০৩	২৬৩৭.০৯	২৬৩৭.০৯	৫৬৭৬.৭২	৫৬৭৬.৭২		৯৫.০০%	৩৩.০০%	৫০.০০%	১১.৬২%	IFAD	
৬৩	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর/২০২২) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন।	অনুঃ	১১৪/৯৯	৭১২২.০০	৭১২২.০০			৩৫৬১.০০	৩৫৬১.০০				৮৮০.৩৪	৮৮০.৩৪						৯৫.০০%	৪৮.০০%	৬০.০০%	১২.৩৬%		
৬৪	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	অনুঃ	১১৪/১০০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০				৩৯৭১.৩৬	৩৯৭১.৩৬						৯৫.০০%	৭০.২০%	৯৫.০০%	৪৯.৬৪%		
৬৫	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১১৬/১০১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৮৪০.০০	৩৮৪০.০০				৩৫১৫.৫৭	৩৫১৫.৫৭						৯৫.০০%	৬৯.০৭%	৯৫.০০%	৪৩.৯৪%		
৬৬	২২৪২৪৯৭০০-ফরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১১৬/১০২	৬১০০০.০০	২০০০০.০০	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৪১৮৬৭.৩৪	১৫০০০.০০	২৬৮৬৭.৩৪	২৬৮৬৭.৩৪		২২৮৬৬.২৪	৯০৯৯.০৯	১৩৭৬৭.১৫	১৩৭৬৭.১৫	২৫৬৭৮.০৪	২৫৬৭৮.০৪		৯৫.০০%	৪৫.০০%	৯৫.০০%	৩৭.৪৯%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
৬৭	২২২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস । (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১৬/১০৩	১০২৮২.০০	২৮৮৬.০০	৭৩৯৬.০০	৭৩৭৬.০০	৩৩২৮.৮৮	১০৪৫.৮৮	২২৮৩.০০	২২৮৩.০০	২২৩৬.১৭	৫০৩.৮১	১৭৩২.৩৬	১৭৩২.৩৬	১১৫৭.৮৪	১১৫৭.৮৪	৭৫.০০%	২৯.৯১%	৭৫.০০%	২১.৭৫%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৯, তারিখঃ ২৩/১১/২০২০ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৮ কোটি জিওবি ও ৫০ কোটি পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৮	২২২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) । (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী	অনুঃ	১১৬/১০৪	১৫০০০.০০	২০০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	৬৮৬২.১৩	১০০০.০০	৫৮৬২.১৩	৫৮৬২.১৩	৪১১৫.৯০	৫৯৮.৯০	৩৫১৭.০০	৩৫১৭.০০	৪১৬৬.১৩	৫৮৬২.১৩	৭৫.০০%	৩৩.০০%	৭৫.০০%	২৭.৪৪%	ADB	
৬৯	২২২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প । (৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১) জনাব জাবেদ করিম	অনুঃ	১১৬/১০৫	২০৫৯২.০০	৫৫.০০	২০৫৩৭.০০	২০৫৩৭.০০	২০৫৭৮.২৫	৪১.২৫	২০৫৩৭.০০	২০৫৩৭.০০	৭৪৪৮.০৬	৬.৭৪	৭৪৪১.৩২	৭৪৪১.৩২	৫৮২৬.৫৬	৫৮২৬.৫৬	৭৫.০০%	৪২.০০%	৭৫.০০%	৩৬.১৭%	WB	
৭০	২২২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১৬/১০৬	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৩৬০.০০	৩৩৬০.০০			২৮৭৫.৮৭	২৮৭৫.৮৭					৭৫.০০%	৫২.২৪%	৭৫.০০%	৪১.০৮%		
৭১	২২২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) । (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব শাহ নূরুল কাদির	অনুঃ	১১৬/১০৭	২৪৯৫.০০	৯৪৫.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	৭০৮.৭৫	৭০৮.৭৫			৩৫.৬০	৩৫.৬০					৫০.০০%	১০.০০%	৫০.০০%	১.৪৩%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৯, তারিখঃ ২৩/১১/২০২০ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৮ কোটি জিওবি ও ৫০ কোটি পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭২	২২২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প । (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) সৈয়দ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১১৬/১০৮	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১৯২০০.০০	১৯২০০.০০			১১৪৭১.৩৯	১১৪৭১.৩৯					৭৫.০০%	৫২.৪৬%	৭৫.০০%	২৮.৬৮%		
৭৩	২২২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ । (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব সাঈদ আহমেদ বাসেত	অনুঃ	১১৬/১০৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৫১৬.৪৯	২৫১৬.৪৯					৭৫.০০%	৩২.০০%	৭৫.০০%	৩১.৪৬%		
৭৪	২২২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) জনাব নূর নবী	অনুঃ	১১৬/১১০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৭৮৪.৪০	৮৭৮৪.৪০					৭৫.০০%	৬২.০০%	৭৫.০০%	৪৮.৮০%		
৭৫	২২২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প । (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন হোসেন	অনুঃ	১১৮/১১১	২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			১৩৮৭.৫০	১৩৮৭.৫০			২২৬.৭৩	২২৬.৭৩					৭৫.০০%	২৮.০০%	৫০.০০%	৮.১৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১১৮/১১২	১৭২৮.০০	১৭২৮.০০			৮৬৪.০০	৮৬৪.০০			৮৬১.৫০	৮৬১.৫০					৭৫.০০%	৮০.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৮৬%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৭	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	১১৮/১১৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৭৫.০০%	৪২.০০%	৭৫.০০%	৩৪.০০%		
৭৮	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব এ. কে. এম লুৎফের রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	অনুঃ	১১৮/১১৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			২৩.০০	২৩.০০					৫০.০০%	১০.১০%	৫০.০০%	৪.৬০%		
৭৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৬২৮৮.০০/০১/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১১৮/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			২২৮.৩০	২২৮.৩০			৩২.৭৯	৩২.৭৯					৫০.০০%	১৫.৮৪%	৫০.০০%	৩.২৮%		
৮০	২২৪২৯০৪০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬০৬০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনুঃ	১১৮/১১৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫৪৭৩.৩২	৫৪৭৩.৩২					৭৫.০০%	২৯.৮৯%	৬০.০০%	২৭.৩৭%		
৮১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়িয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ ছোহরাব আলী	অনুঃ	১১৮/১১৭	২০০০.০০	২০০০.০০			৬৪০.০০	৬৪০.০০			৭২.৮৪	৭২.৮৪					৫০.০০%	১৩.০০%	৫০.০০%	৩.৬৪%		
৮২	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১৭২৩১৫.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) জনাব সালামা শহীদ।	অনুঃ	১১৮/১১৮	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২০২৫০.০০	২০২৫০.০০			১৮৩০০.০৭	১৮৩০০.০৭					৭৫.০০%	৬৮.০০%	৭৫.০০%	৬৭.৭৮%		
৮৩	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৫৬.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ সেলিম মিয়া	অনুঃ	৬৪২/১	৫১৯.০০	৫১৯.০০			২২৯.০০	২২৯.০০			১৯১.৬৫	১৯১.৬৫					৭৫.০০%	৮৪.০০%	৭৫.০০%	৩৬.৯৩%	JDCF Fund (Japan)	*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৬৯, তারিখঃ ০৯/১১/২০২০ মোতাবেক নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৪.৫৮ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	Study Proposal for Preparation of Township Development Plan at Chakaria Upazila for Moheshkali-Matarbari Integration Infrastructure Development Initiative (MIDI) area of Cox' Bazar District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১০০.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম খান	অনুঃ	সবুজপাতা বর্হিত্ত	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		*ডিসেম্বর/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৬, তারিখঃ ১৮/১০/২০ মোতাবেক থেকে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৮৫	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	সবুজপাতা বর্হিত্ত	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৯, তারিখঃ ৩১/১২/২০২০ মোতাবেক ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৮৬	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩২.০০/জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	সবুজপাতা বর্হিত্ত	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯৯, তারিখঃ ৩১/১২/২০২০ মোতাবেক ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
মোট (পল্লী) (১-৮৬) :				১০৮৭৭৯৬.৫০	৮২৩৫৫৫.৫০ (২২.০০)	২৬৪২৪১.০০	২৪৭৮৬৮.০০	৫৯৫১৫৭.১৭	৪২৫৫৪২.৪৩ (০.০০)	১৬৯৬১৪.৭৪	১৬৭২৫০.৭৬	৪১২৯৩৩.৬৪	৩৩১২৯২.০৭ (০.০০)	৮১৬৪১.৫৮	৮০৮৫০.৬০	৭৫১৭৩.৪০	৭৬৬২৪.৫০	৭৩.৩৬%	৫২.৫৮%	৭১.৩৪%	৩৭.৯৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৮৭	২২৪৩০৩৫০০-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেভার সমতা চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১৮৭২.০০/অক্টোবর/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০২১) জনাব সালামা শহীদ	অনুঃ	৬০২/১	১২.০০	২.০০	১০.০০		৯.০০	১.৫০	৭.৫০		০.৭৪	০.৭৪					৫০.০০%	৬.১৭%	৫০.০০%	৬.১৭%	ADB	
মোট (পল্লী) (১-৮৭) :				১০৮৭৮০৮.৫০	৮২৩৫৫৭.৫০ (২২.০০)	২৬৪২৫১.০০	২৪৭৮৬৮.০০	৫৯৫১৬৬.১৭	৪২৫৫৪৩.৯৩ (০.০০)	১৬৯৬২২.২৪	১৬৭২৫০.৭৬	৪১২৯৩৪.৩৮	৩৩১২৯২.৮১ (০.০০)	৮১৬৪১.৫৮	৮০৮৫০.৬০	৭৫১৭৩.৪০	৭৬৬২৪.৫০	৭৩.৩৬%	৫২.৫৮%	৭১.৩৪%	৩৭.৯৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন																								
চলতি প্রকল্প ৪																								
৮৮	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ নাসিম উদ্দিন মিয়া	অনুঃ	৩৯২/১২৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪১৪.০০	৪১৪.০০					৭৫.০০%	৫৫.০০%	৭৫.০০%	৪১.৪০%			
৮৯	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২১) জনাব এস এম নজরুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯২/১২৫	১৩৫০০.০০	৪০০০.০০	৯৫০০.০০	৮৪০০.০০	৫৮২৫.৩৮	৩০০০.০০	২৮২৫.৩৮	২৭৭০.১১	১৮২৫.৫৩	৯১৬.৪৫	৯০৯.০৮	৮৫৩.৮১	২৭৭১.৮৩	২৭৭০.১১	৫০.০০%	৩৬.২৪%	৩২.৩৮%	১৩.৫২%	ADB	জু/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯০	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। (২৭৪৮২৯.২৯/ জানুয়ারী/২০১৪ থেকে জুন/২০২২) জনাব শেখ মুজাফ্ফা জাহের	অনুঃ	৩৯২/১২৬	৭৬৩০০.০০	১৬৭০০.০০	৫৯৬০০.০০	৫৯৬০০.০০	৬৩৩৯৯.০০	১২৫২৫.০০	৫০৮৭৪.০০	৫০৮৭৪.০০	১৪৫১৫.৭৩	৫৯২.৭৩	১৩৯২৩.০০	১৩৯২৩.০০	১০৬২৬.৭০	১০৬২৬.৭০	৭৫.০০%	২৫.০০%	৭৫.০০%	১৯.০২%	WB		
৯১	২২৪০৪৮০০০-ভূতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	অনুঃ	৩৯২/১২৭	৮০০০০.০০	৩০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৭৫৬৯.০০	৩৬২৩৭.৫৩	১৫০০০.০০	২১২৩৭.৫৩	১৮৮০৬.৫৩	২৮৯২২.৬৬	৯৯৬৯.৮৪	১৮৯৫২.৮২	১৬৫২১.৮২	১৯০৮৫.৫৩	১৭৩৭৮.০৬	৭৫.০০%	৫৮.০০%	৭৫.০০%	৩৬.১৫%	ADB, OFID		
৯২	২২৪০৪৭৮০০-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৯০৪৫৫.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	অনুঃ	৩৯৪/১২৮	২৩৮২০.০০	৬৮২০.০০	১৭০০০.০০	১৪৯৪৩.০০	২০৬৩৮.৭১	৩৬৩৮.৭১	১৭০০০.০০	১৪৯৪৩.০০	২৯৩৯.৯১	২৭৮৬.০১	১৫৩.৯০				৭০.০০%	২৪.৬৯%	৬০.০০%	১২.৩৪%	JICA		
৯৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৯৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৯৪/১২৯	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৬১.৬২	৩৬১.৬২					৭৫.০০%	৭৫.০০%	৭৫.০০%	৭২.৩২%			
৯৪	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২১) জনাব মোদায়া মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩৯৪/১৩০	৫.০০	৫.০০			১.০০	১.০০			০.৩২	০.৩২					৭৫.০০%	৪৮.৫৭%	৭৫.০০%	৬.৪০%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৫	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লোক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১৪৬.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯৪/১৩১	১০০.০০	১০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭২.০০	৭২.০০					৭৫.০০%	৮০.০০%	৭৫.০০%	৭২.০০%			
৯৬	২২৪০৩৮৮০০-নাসলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	৩৯৪/১৩২	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.৭৫	২৪৭.৭৫					৭৫.০০%	৬৫.০০%	৭৫.০০%	৪৯.৫৫%		জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৭	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনুঃ	৩৯৪/১৩৩	৪৯৯.০০	৪৯৯.০০			৭৪.২৫	৭৪.২৫			৬২.৪৯	৬২.৪৯					৭৫.০০%	৫০.০০%	৫০.০০%	১২.৫২%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪৯, তারিখঃ ২৯/১২/২০২০ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৮	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৭২৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	৩৯৪/১৩৪	৯৫০.০০	৯৫০.০০			৭১২.৫০	৭১২.৫০			৭০৩.৮৪	৭০৩.৮৪			৭৫.০০%	১০০%	৭৫.০০%	৭৪.০৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪১, তারিখঃ ২৩/১২/২০২০ মোতাবেক ৭.৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
৯৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৯০৭৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনু :	৩৯৪/১৩৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৪৮০.০০	৪৮০.০০			৪১০.৭৮	৪১০.৭৮			৭৫.০০%	৬০.০০%	৭৫.০০%	৪১.০৮%				
১০০	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯৭.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব নাঈম নাজনীন নাজ	অনু :	৩৯৪/১৩৬	৯৯৮.০০	৯৯৮.০০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০			৭৩০.৯৬	৭৩০.৯৬			৭৫.০০%	৭৪.০০%	৭৫.০০%	৭৩.২৪%		*জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৯, তারিখঃ ২০/১২/২০২০ মোতাবেক ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
১০১	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)। জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ	অনু :	৩৯৬/১৩৭	৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৪৪২.০০	৪৪২.০০			৪৩৯.৪৪	৪৩৯.৪৪			৭৫.০০%	৭৪.৩৯%	৭৫.০০%	৪৯.৭১%				
১০২	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	৩৯৬/১৩৮	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			২৫২.৭৫	২৫২.৭৫			২৪৫.৪৭	২৪৫.৪৭			৭৫.০০%	১০০.০০%	৭৫.০০%	৭২.৮৪%				
১০৩	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান	অনু :	৩৯৬/১৩৯	৩০৭৬.০০	৩০৭৬.০০			৩০৭৩.৫০	৩০৭৩.৫০			৩০৭২.৪৭	৩০৭২.৪৭			৭৫.০০%	৯৯.৯৮%	৭৫.০০%	৯৯.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০, তারিখঃ ১০/১১/২০২০ মোতাবেক ৭.৬৬ কোটি টাকা থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। * অতিরিক্ত ৭.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু :	৩৯৬/১৪০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২৩০৫৪.৪৫	৪৫০০.০০	১৮৫৫৪.৪৫	১৮০০০.০০	৬৩৬৩.৯১	২৭৮৯.৫৯	৩৫৭৪.৩২	৩০১৯.৮৭	৫১০৯.৯৮	৫১০৯.৯৮	৬০.০০%	৩৪.০০%	৫০.০০%	২৪.৪৮%	ADB	
১০৫	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনু :	৩৯৬/১৪১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৮.৫৫	১৪৪৮.৫৫			৭৫.০০%	৬৬.০০%	৭৫.০০%	৪৮.২৯%				
১০৬	২২৪২৬২৮০০-পটিয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	অনু :	৩৯৬/১৪২	৩৯৬.০০	৩৯৬.০০			২৯৭.০০	২৯৭.০০			৪.৮৩	৪.৮৩			৫০.০০%	৫.০০%	৫০.০০%	১.২২%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-দানের পর্যায়ে	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১০৭	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/ জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৩৯৬/১৪৩	৩১৫০.০০	৩১৫০.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			৭১৯.৬১	৭১৯.৬১			৭৫.০০%	৩৫.১৫%	৭৫.০০%	২২.৮৪%				
১০৮	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপামোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২) জনাব সাজ্জাদ আহমেদ	অনুঃ	৩৯৬/১৪৪	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			২৫.৯৮	২৫.৯৮			৫০.০০%	২.২০%	৫০.০০%	২.১৭%				
১০৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব কাজী মিজানুর রহমান	অনুঃ	৩৯৬/১৪৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০			৯৬০৬.২০	৯৬০৬.২০			৭৫.০০%	৯৫.২৫%	৭৫.০০%	৭৩.৮৯%				
১১০	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯৬/১৪৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৮৫০.৮৭	১৮৫০.৮৭			৭৫.০০%	৮৩.৬৬%	৭৫.০০%	৪৬.২৬%				
১১১	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯৬/১৪৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪২১.৪৫	২৪২১.৪৫			৭৫.০০%	৭১.৬০%	৭৫.০০%	৪৮.৪৩%				
১১২	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অনুঃ	৩৯৮/১৪৮	৩৫১৯০.০০	১৯০০০.০০	১৬১৯০.০০	১৫৯০০.০০	৩০৪৪০.০০	১৪২৫০.০০	১৬১৯০.০০	১১৯২৫.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭৫.০০%	৩১.২৭%	৭৫.০০%	১৯.৮৯%	Kuwait			
১১৩	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাটা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৭৯.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২০) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৩৯৮/১৪৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
১১৪	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬২.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২) মোঃ মোস্তফা হাসান	অনুঃ	৩৯৮/১৫০	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			৪০.২০	৪০.২০			৭৫.০০%	৫৫.২৫%	৭৫.০০%	৮.০৪%				
১১৫	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৩২০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২১) জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	অনুঃ	৩৯৮/১৫১	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩১৯.৯২	৩১৯.৯২			৭৫.০০%	৭০.০০%	৭৫.০০%	৬৩.৯৮%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দানের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১৬	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০) জনাব মোঃ আহসান হাবীব	অনু :	৭০২/৩	৭৩৮.০০	৩৮.০০	৭০০.০০		০.০০				০.০০						০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%		প্রকল্পটি জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
উপ-মোট (৮৮-১১৬) :				২৯৬২৪৩.০০	১২৩৫৩.০০ (০.০০)	১৭২৯৯০.০০	১৬৪৪১২.০০	২০৫৪২৬.৫৭	৭৮৭৪৫.২১ (০.০০)	১২৬৬৮১.৩৬	১১৭৩১৮.৬৪	৮৪৭৬৬.০৯	৪৭২৫২.৯৭ (০.০০)	৩৭৫১৩.১২	৩৪৩১৮.৫০	৩৭৫৯৪.০৪	৩৫৮৮৪.৮৫	৭১.৮০%	৪২.৯০%	৬৯.২৭%	২৮.৬১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনু :	৭৬/১৫৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬৫০.০০	২৬৫০.০০				১৭৫৩.৪৮	১৭৫৩.৪৮				৭৫.০০%	৫৩.৯৪%	৭৫.০০%	৫০.১০%		
১১৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৫৭৪৭.৩৭/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৪) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনু :	৭৬/১৫৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০				১৬৪৮.৮২	১৬৪৮.৮২				৭৫.০০%	৫৮.৮৫%	৭৫.০০%	৩৬.৬৪%		
১১৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/ ০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩) জনাব শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	অনু :	৭৬/১৫৬	৯০০০.০০	২০০০.০০	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	৭৮১৬.৫৮	১৫০০.০০	৬৩১৬.৫৮	৫৯৫০.০০	২৯৬৯.৯৭	১০০৮.৬২	১৯৬১.৩৫	১৫৯৪.৭৭			৭৫.০০%	৪৩.৫৩%	৭৫.০০%	৩৩.০০%	JICA	
উপ-মোট (১১৭-১১৯) :				১৭০০০.০০	১০০০০.০০ (০.০০)	৭০০০.০০	৫৯৫০.০০	১৩১৬৬.৫৮	৬৮৫০.০০ (০.০০)	৬৩১৬.৫৮	৫৯৫০.০০	৬৩৭২.২৭	৪৪১০.৯২ (০.০০)	১৯৬১.৩৫	১৫৯৪.৭৭	০.০০	০.০০	৭৫.০০%	৪৯.৭৩%	৫৫.১৫%	৩৭.৪৮%		
সেক্টর : জন প্রশাসন																							
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১২০	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অনু :	৭৫০/৩১	১১৩৪.০০	২৬৭.০০	৮৬৭.০০		৫৬৫.২৫	২০০.২৫	৩৬৫.০০			৩৬৫.০০	০.০০	৩৬৫.০০			৭৫.০০%	৪৭.৪১%	৭৫.০০%	৩২.১৯%	DFID & SIDA	
সর্বমোট (১-১২০) :				১৪০২১৮৫.৫০	৯৫৭০৭৭.৫০ (২২.০০)	৪৪৫১০৮.০০	৪১৮২৩০.০০	৮১৪৩২৪.৫৭	৫১১৩৩৯.৩৯ (০.০০)	৩০২৯৮৫.১৮	২৯০৫১৯.৪০	৫০৪৪৩৭.৭৫	৩৮২৯৫৬.৭০ (০.০০)	১২১৪৮১.০৫	১১৬৭৬৩.৮৭	১১২৭৬৭.৪৪	১১২৫০৯.৩৫	৭৩.০৫%	৫০.৪৯%	৭০.৭১%	৩৫.৯৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত					০.০০	০.০০					০.০০	০.০০									২১/০৬/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	ঘূর্ণিঝড় আফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (৫৯০৫৫৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	৮৩৭/২০৬																					১৭/১১/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	Western Economic Corridor & Regional Enhancement Program (WeCARE) Phase-1:Rural Connectivity, Market and Logistic Infrastructure Improvement Project (RCMLIIP). (২১৮০৯৮.৯৮/অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					২৪/১১/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					
৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৩৭৪.৬৮/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২২)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					
৬	নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৪১৬.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					২২/১২/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২৩)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					০৮/১১/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। (৩০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	এডিপি বই বহির্ভূত																					৩০/১২/২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননু-মোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১	এলাজিহাঁড়'র মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম নিবিড় তদারকি ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিদর্শন যান ক্রয় প্রকল্প। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২০৭																					
২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৭/২০৮																					
৩	চলনবিলা অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৭/২০৯																					
৪	চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭১৪০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১০																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)			
																								৫
৫	বিনাইদহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১১																					
৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৭/২১২																					
৭	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৩																					
৮	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৪																					
৯	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্ণবাসন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৫																					
১০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পত্রী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সুনামগঞ্জ ও বি-বাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চল)। (৪৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৬																					
১১	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৫৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২১৭																					
১২	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ পর্যায়। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৮																					
১৩	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২১৯																					
১৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৮৭৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২০																					
১৫	হাওর অঞ্চলের সাবমার্জিবল সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২১																					
১৬	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (৪০৯৫০০.০০/এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২৪)	অননুঃ	৮৩৮/২২২																					
১৭	দেশব্যাপী পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	অননুঃ	৮৩৮/২২৩																					
১৮	পিরোজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২২৪																					
১৯	রাঙ্গামাটি জেলার কাগুই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি উপজেলা হেডকোয়ার্টার সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (৩৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)	অননুঃ	৮৩৮/২২৫																					
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
২০	৬৭টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৬০২০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৪																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (বার্ষিক)			
																								৫
২১	ইনক্লুসিভ সিটি গভারনেন্স প্রকল্প-২। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৫																					
২২	কিশোরগঞ্জ জেলার পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৬																					
২৩	গাজীপুর জেলার ৩টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৪/৮১৭																					
২৪	টাঙ্গাইল জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮১৮																					
২৫	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার আওতায় পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮১৯																					
২৬	বরিশাল জেলার ৬টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২০																					
২৭	মেহেরপুর জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২১																					
২৮	কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২২																					
২৯	কোটালীপাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৩																					
৩০	টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৪																					
৩১	মাদারীপুর জেলার ৪টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২২)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৫																					
৩২	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাদিক ভবন নির্মাণ। (১০৩৫০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৩)।	অননুঃ	৮৭৫/৮২৬																					